

Správa o realizácii cyklotrás na území Bratislavy k 16.7.2012

Spracovali: Katarína Szabová (STarZ), Michal Feik (poradca primátora)

1. Viedenská cesta, II. etapa

ukončené k 30.4.2012

2. Košická cesta

Pred dokončením, obnovené značenie a doplnenie značkami

3. Špitálska/Štúrova

- povolenie zabezpečené

- výber zhotoviteľa : ukončený, víťaz verejnej súťaže: BP BAU, Nitra, podpis zmluvy po 15.07.2012, realizácia : 07-08/2012

4. Devínska cesta, dočasné opatrenia

- schválené v Operatívnej komisii pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu

- výber zhotoviteľa, zahájené výberové konanie, realizácia: 09-10/2012

5. Pribinova, I. etapa

Investor: Ballymore, prebieha stavebné konanie

6. Pribinova, 2.etapa

-projektová dokumentácia pred dokončením, pripravená na schválenie na KDI, následne zahájenie schvaľovanie predmetnej stavby, výber zhotoviteľa, realizácia: predpoklad: 10/2012

7. Obchodná- Dunajská

- projektová dokumentácia, overovacia štúdia pred dokončením, potrebné schválenie a následne vypracovanie realizačnej dokumentácie, výber zhotoviteľa, realizácia

8. Prvý historický okruh

-projektová dokumentácia pred vypracovaním čistopisu, následne schválenie v Operatívnej komisii pri oddelení prevádzky Magistrátu, výber zhotoviteľa, realizácia, predpoklad: 10/2012

9. Karloveské rameno

-akcia pozastavená z dôvodov vysporiadania majetko- právnych vzťahov.

Rieši sa zámena pozemkov medzi UK Bratislava a Hlavným mestom SR BA.

Realizácia: rok 2013

10. Južná radiála, úsek Tematínska- Antolská

- projektová dokumentácia pred dokončením, prebiehajú pracovné rokovania s vlastníckmi pozemkov, následne stavebné konanie, výber zhotoviteľa, realizácia: predpoklad: 10/2012

11. Ružinovská

- projektová dokumentácia pre územné konanie pred dokončením, následne zabezpečenie územného rozhodnutia, vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, výber zhotoviteľa, realizácia: rok 2013.

12. Račianska

- vypracováva sa overovacia štúdia, schválenie, následne vypracovanie jednostupňového projektu, stavebné konanie, výber zhotoviteľa, realizácia, predpoklad: rok 2013

13. Nábřežie Dunaja, úsek: Most Lafranconi-Nový most (značenie)

- projektová dokumentácia schválená, stavebné povolenie vydané, zhotoviteľ vybraný, realizácia: 07/2012

14. Nábřežie Dunaja, úsek: Nový most- Propeler, Propeler-Osobný prístav, Osobný prístav- Starý most

- vypracovaný projekt 1.etapy, prebieha schvaľovací proces, územné a stavebné konanie, výber zhotoviteľa, realizácia, predpoklad: rok 2013

15. Vajnory – Zlaté Piesky

- predložená overovacia štúdia, prebieha schvaľovanie, následne výber zhotoviteľa na jednostupňový projekt, stavebné konanie, výber zhotoviteľa, realizácia: rok 2014

16. P. Biskupice-Vrakuňa

- projektová dokumentácia pred dokončením, následne stavebné konanie, výber zhotoviteľa, realizácia, predpoklad: 10/2012

17. Nadácia Poštovej banky

- zmluva medzi Hlavným mestom SR a Nadáciou Poštovej banky podpísaná 2.5.
- odovzdanie staveniska prebehlo 16.7.
- ukončenie prác – do 60 dní od zahájenia

18. Ostrov Sihot'

- na júnovom rokovaní zastupiteľstva bol predložený informatívny materiál – Analýza vedenia cyklotrasy
- rozhodovanie o konkrétnom variante by malo byť na septembrovom rokovaní zastupiteľstva